

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施
1	苏州市亚通塑业有限公司	2020年09月10日, 该供应商抽样送检检测后发现尺寸检查不合格, 判定为II级质量问题。本次积分2分, 累计积分2分。	2020年11月5日-2021年5月4日在江西公司暂停中标资格。
2	河北黑牛电力金具有限公司	2020年09月10日, 该供应商抽样送检检测后发现发现热浸镀锌层不合格, 判定为III级质量问题。本次积分1分, 累计积分1分。	2020年11月5日-2021年5月4日在江西公司暂停中标资格。
3	新乡市天吉电力设备有限公司	2020年08月31日, 该供应商抽样送检检测后发现试样1#(铁附件)与3#(螺母)镀锌层检查结果不符合标准要求, 判定为III级质量问题。本次积分1分, 累计积分1分。	2020年11月5日-2021年5月4日在江西公司暂停中标资格。
4	河北光环电力器材有限公司	2020年08月31日, 该供应商抽样送检检测后发现(1)试样1#(铁附件)的外观检查不合格;(2)2#(抱箍)的镀锌层检查结果不符合标准要求, 判定为III级质量问题。本次积分1分, 累计积分1分。	2020年11月5日-2021年5月4日在江西公司暂停中标资格。
5	浙江吕氏管业有限公司	2020年08月11日, 该供应商抽样送检检测后发现尺寸检查不合格, 判定为II级质量问题。本次积分2分, 累计积分2分。	2020年11月5日-2021年5月4日在江西公司暂停中标资格。
6	河北万博电器有限公司	2020年8月5日, 该供应商抽样送检检测后发现发现配电变压器短路承受能力不合格; JP柜电气间隙和爬电距离验证检查不合格; 3. 温升实验不合格, 判定为II级质量问题。本次积分2分, 累计积分2分。	2020年11月5日-2021年5月4日在江西公司暂停中标资格。
7	山东宏祥电力科技有限公司	2020年7月28日, 该供应商抽样送检后发现JP柜1. 一般检查不合格; 2. 机械碰撞不合格; 3. 短时耐受强度不合格, 判定为II级质量问题。本次积分2分, 累计积分2分。	2020年11月5日-2021年5月4日在江西公司暂停中标资格。
8	上海德力西集团有限公司	2020年07月30日, 该供应商抽样送检后发现例行试验、样品直流参考电压试验结果不合格, 判定为III级质量问题。本次积分1分, 累计积分1分。	2020年11月5日-2021年5月4日在江西公司暂停中标资格。
9	河北腾顺电气设备有限公司	2020年07月28日, 该供应商抽样送检后发现镀锌层的厚度不合格, 判定为III级质量问题。本次积分1分, 累计积分1分。	2020年11月5日-2021年5月4日在江西公司暂停中标资格。
10	博耳(无锡)电力成套有限公司	2020年06月29日, 该供应商抽样送检后发现镀银层厚度不合格, 判定为II级质量问题。本次积分2分, 累计积分2分。	2020年11月5日-2021年5月4日在江西公司暂停中标资格。
11	南昌吉米公关策划有限公司	2020年9月14日, 该供应商参与江西公司范围内相关授权采购服务类招标过程中, 具有相互串通投标的行为, 判定列入黑名单3年。	2020年11月5日-2023年11月4日在江西公司暂停中标资格。
12	江西省乔纳实业有限公司	2020年9月14日, 该供应商参与江西公司范围内相关授权采购服务类招标过程中, 具有相互串通投标的行为, 判定列入黑名单3年。	2020年11月5日-2023年11月4日在江西公司暂停中标资格。

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施
13	南昌元庆会展服务有限公司	2020年9月14日, 该供应商参与江西公司范围内相关授权采购服务类招标过程中, 具有相互串通投标的行为, 判定列入黑名单3年。	2020年11月5日-2023年11月4日在江西公司暂停中标资格。
14	常丰线缆有限公司	2020年5月26日, 该供应商抽样送检检测后发现导体直流电阻不合格, 判定为III级质量问题。本次积分2分, 累计积分2分。	2020年11月5日-2021年5月4日在江西公司暂停中标资格。
15	无锡市双龙特种电缆有限公司	2020年6月24日, 该供应商抽样送检检测后发现绝缘热延伸不合格, 判定为II级质量问题。本次积分2分, 累计积分2分。	2020年8月5日-2021年2月5日在江西公司暂停中标资格。
16	江苏华鹏变压器有限公司	2020年7月3日, 该供应商抽样送电科院复检后发现温升试验、机械碰撞试验和短时耐受强度不合格, 判定为II级质量问题, 验收不合格, 延长处理期。	2020年8月5日-2021年2月5日在江西公司暂停中标资格。
17	江西伊发电力科技股份有限公司	2020年7月3日, 该供应商抽样送电科院复检后发现温升试验、机械碰撞试验和短时耐受强度不合格, 判定为II级质量问题, 验收不合格, 延长处理期。	2020年8月5日-2021年2月5日在江西公司暂停中标资格。
18	申恒电力设备有限公司	2020年6月24日, 该供应商送电科院复检不合格, 判定为III级质量问题, 验收不合格, 延长处理期。	2020年8月5日-2021年2月5日在江西公司暂停中标资格。
19	山东宏祥电力科技有限公司	2020年7月1日, 该供应商送电科院检测后发现温升试验、机械碰撞试验、短时耐受强度等3项不合格, 判定为III级质量问题, 验收不合格, 延长处理期。	2020年8月5日-2021年2月5日在江西公司暂停中标资格。
20	安徽广胜管业科技有限公司	2020年6月5日, 该供应商抽样送检电科院检测后发现尺寸检查中壁厚不合格, 判定为II级质量问题。本次积分2分, 累计积分2分。2020年6月12日, 该供应商抽样送检电科院检测后发现尺寸检查中壁厚不合格, 判定为II级质量问题。本次积分2分, 累计积分4分。	2020年8月5日-2021年8月5日在江西公司暂停中标资格。
21	保定红光电力器材有限公司	2020年6月23日, 该供应商抽样送电科院检测后发现镀锌层不合格, 判定为III级质量问题。本次积分1分, 累计积分1分。	2020年8月5日-2021年2月5日在江西公司暂停中标资格。
22	上海一电集团有限公司	2020年5月22日, 该抽样送检电科院复检后发现设备金属镀层不合格, 判定为III级质量问题, 验收不合格, 延长处理期。	2020年8月5日-2021年2月5日在江西公司暂停中标资格。
23	萍乡市宣风电器有限公司	2020年4月23日, 该供应商电科院复检后发现冲击载荷试验不合格, 判定为III级质量问题, 验收不合格, 延长处理期。	2020年8月5日-2021年2月5日在江西公司暂停中标资格。
24	河北北方电气金具有限公司	2020年4月13日, 该供应商抽样送电科院检测后发现镀锌厚度不合格, 判定为III级质量问题。本次积分1分, 累计积分1分。	2020年8月5日-2021年2月5日在江西公司暂停中标资格。
25	保定双寅电气有限公司	2020年4月13日, 该供应商抽样送电科院检测后发现样品镀锌层厚度不合格, 判定为III级质量问题。本次积分1分, 累计积分1分。	2020年8月5日-2021年2月5日在江西公司暂停中标资格。

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施
26	浙江乾达管业有限公司	2020年04月13日, 该供应商送电科院检测后发现样品内径、壁厚、压扁、落锤不合格, 判定为II级质量问题。本次积分2分, 累计积分2分。	2020年8月5日-2021年2月5日在江西公司暂停中标资格。
27	河北正方电力科技有限公司	2020年1月17日, 该供应商供2019年吉安配电网线路绝缘化专项整治工程用接续金具-异型并沟线夹, 经抽样送江西省电科院检测中发现样品镀锌层检查实验结果不符合标准要求, 判定为III级质量问题。	2020年5月1日-6月30日在江西公司暂停中标资格。
28	安徽金马电气科技有限公司	2020年3月23日, 该供应商供2019年九江市都昌县2019年10千伏及以下光伏配套工程项目用JP柜, 经第三方检测发现短时耐受强度不合格, 判定为II级质量问题;	2020年5月1日-8月31日在江西公司暂停中标资格。
29	许昌智能继电器股份有限公司	2019年11月22日, 该供应商供2019年赣州兴国县2019年第二批10kV及以下配电网建设改造工程的10kV柱上变压器台成套设备JP柜, 经抽样送电科院检测, 柜体尺寸检查不合格, 判定为III级质量问题。	2020年5月1日-6月30日在江西公司暂停中标资格。
30	无锡市双龙特种电缆有限公司	2020年1月19日供萍乡公司架空绝缘导线AC10KV, JKLYJ, 240, 经电科院检测, 绝缘热延伸试验不合格, 依据《国家电网有限公司电网物资抽检结果分类分级导则》判定为II级质量问题	2020年3月6日-7月5日在江西公司暂停中标资格。
31	江西铭扬实业有限公司	2019年12月3日, 该供应商供应广丰区2018年中低压配电网建设改造工程用保护管换货后检测, 内径和壁厚不合格, 试验数据依据《国家电网有限公司电网物资抽检结果分类分级导则》规定, 判定为II级质量问题。	2020年2月23日-2021年2月22日在江西公司暂停中标资格。
32	蓉中电气股份有限公司	2019年11月27日, 该供应商供应2019年吉安永丰县110KV 藤田变10KV建设改造工程, 招标批次为1819AA的10kV变压器, 经抽样送第三方武高所检测中发现: 短路承受能力试验不符合标准要求。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定, 属III级质量问题。	2020年1月3日-2020年3月2日在江西公司暂停中标资格。
33	一能电气有限公司	2019年11月8日, 该供应商供应2019年南昌市青山湖区供电分公司普通库存物资采购项目, 招标批次为NPXY19的柱上 断路器, 经抽样送第三方广东产品质量监督检验研究所检测中发现: 机械操作试验、机械寿命试验不合格。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定, 属III级质量问题。	2020年1月3日-2020年3月2日在江西公司暂停中标资格。
34	山西天成元电缆有限公司	2019年11月14日, 该供应商供应2018年新余市10kV及以下 配电网线路“三跨”改造工程, 招标批次为NPXY18的架空 绝缘导线, 经抽样送电科院检测中发现: 绝缘厚度不符合 标准要求。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导 则》规定, 属III级质量问题。	2020年1月3日-2020年3月2日在江西公司暂停中标资格。
35	萍乡市宣风电器有限公司	2019年11月11日, 该供应商供应2019年上犹县计量装置建 设改造工程, 招标批次为181923的电能计量箱, 经送第三 方广东产品质量监督检验研究院检测后发现: 冲击载荷试 验不符合检测依据和判定依据的要求。依据国网公司《电 网物资抽检结果分类分级导则》, 属III级质量问题。	2020年1月3日-2020年3月2日在江西公司暂停中标资格。

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施
36	山东电工电气集团新能科技有限公司	2019年10月21日, 该供应商供应宁都县2018年中低压配电网建设改造工程, 招标批次为1818AA的10kV柱上变压器台成套设备, 换货后复检送第三方国网电力科学研究院有限公司实验验证中心复检中发现: 短路承受能力试验不合格。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定, 属II级质量问题。(整改不合格)。	2020年1月3日-2020年7月2日在江西公司暂停中标资格。
37	江西明正变电设备有限公司	该供应商产品JP柜作为无锡市电力变压器有限公司供国网赣州公司10kV柱上变压器台成套设备主要附件, 2019年7月25日经第三方检测机构广东产品质量监督检验研究院检测, JP柜样品柜体尺寸、厚度、材质检测、成套设备的防护等级、温升试验、机械碰撞试验、短路耐受强度试验结论不合格, 依据试验结论判定属于I级物资质量问题。	2019年11月25日-2020年5月24日在江西公司暂停中标资格
38	保定中亚电气有限公司	该供应商供国网赣东北公司10kV柱上变压器台成套设备, 2019年9月29日经江西省电力科学研究院检测, 成套主要附件JP柜体尺寸检测试验结论不合格, 依据试验结论判定属于II级物资质量问题。	2019年11月25日-2020年3月24日在江西公司暂停中标资格。
39	中能电气股份有限公司	该供应商供应国网吉安公司配电箱, 2019年10月18日经江西省电科院检测, 样品柜体尺寸检测试验结论不合格。依据试验结论判定属II级物资质量问题。6个月内两次出现较严重质量问题。	2019年11月25日-2020年5月24日暂停中标资格。
40	天舍电气科技有限公司	该供应商供国网赣州公司电力电缆柱上断路器, 2019年10月28日经国网江西省电力科学研究院检测, 样品机械操作和机械特性测量试验结论不合格, 依据试验结论判定属II级物资质量问题。	2019年11月25日-2020年3月24日在江西公司暂停中标资格。
41	江苏华鹏变压器有限公司	该供应商供国网南昌公司10kV柱上变压器台成套设备, 2019年7月25日经第三方检测机构广东产品质量监督检验研究院检测, 成套设备主要附件JP柜柜体尺寸、厚度、材质检测、成套设备的防护等级、温升试验、机械碰撞试验 短路耐受强度试验结论不合格, 依据试验结论判定属于I级物资质量问题。	2019年11月25日-2020年5月24日暂停中标资格。
42	江西伊发电力科技股份有限公司	该供应商产品JP柜作为江苏华鹏变压器有限公司供国网南昌公司10kV柱上变压器台成套设备主要附件, 2019年7月25日经第三方检测机构广东产品质量监督检验研究院检测, JP柜柜体尺寸、厚度、材质检测、成套设备的防护等级、温升试验、机械碰撞试验、短路耐受强度试验结论不合格, 依据试验结论判定属于I级物资质量问题。	2019年11月25日-2020年5月24日暂停中标资格。
43	江苏辰宇电气有限公司	2019年8月2日送样检测: 短路承受能力不合格, 报告编号: CEPLI-EETC03-2019-0274 短路电流冲击试验, 第二次测试时相电抗变化率为(+3.87~+8.70)%, 标准要求≤7.5%、试验结果判定供应商产品存在较严重质量问题。问题属性II级。	2019年10月23日-2020年4月22日暂停中标资格6个月。
44	北二变集团有限公司	2019年5月17日, 南昌公司对该供应商供应我公司2018年新建区2018年中低压配电网建设改造工程的10kV柱上变压器台成套设备【ZA-1-CX, 100kVA, 12m】的配电变压器进行取样检测, 经检测, (1) 配变规定声压级实测值56dB(A); 规定声功率级实测值62dB(A), 声级检测不合格; 短路试验后的外施耐压试验不合格。(2) JP柜规定电器元件进出线及母排连接处温升(K): ≤70, 实测最大测量值: 95.7K, 温升验证不合格。问题属性II级。	2019年10月23日-2020年2月22日暂停中标资格4个月。
45	山东兴旺电力线路器材有限公司	2019年8月22日, 该供应商供应2019年萍乡湘东区35KV凤凰变10kV排上#2线改造工程, 招标批次为181817的耐张线夹, 经抽样送检后发现: 镀锌层不符合标准要求。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定属II级问题。	2019年10月23日-2020年4月22日暂停中标资格6个月。

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施
46	德京集团股份有限公司	2019年5月9日, 220kV赣潭I线综合改造工程进行跨越京九 铁路旧导线拆除过程中, 施工单位在非天窗期间带张力开 断导线, 造成接触网承力索断线, 京九铁路中断运行102 分钟的严重电网安全事件。本次事件, 施工单位未严格执行施工方案安全技术措施中“导地线拆除松线侧应设置二 道保险, 缓慢进行, 待导地线安全失去张力后方可开断, 严禁带张力断线”的要求, 违章作业和野蛮施工, 造成铁 路运行中断的严重后果。国网安监部印发的《安全生产月 报》(2019 年5月)对此事件认定为六级设备事件。	2019年10月23日-2019年12月22日暂停中标资格2个月。
47	杭州联通管业有限公司	2019年8月30日, 该供应商供应的电缆保护管(MPP, ϕ 200), 在抽样送第三方检测机构检测中发现: ①尺寸测量 : 规定公称内径200 \sim 201mm, 实测190.7mm; 规定承口深度 \geq 120mm, 实测108mm; 规定公称壁厚11 \sim 12.2 mm, 实测4.8mm。②密度试验: 规定 \leq 1.6g/cm ³ , 实测1.90g/cm ³ ;③环刚度试验: 规定 \geq 12kpa, 实测试验无法进行; ④维卡软化温度: 规定 \geq 93 $^{\circ}$ C, 实测80.8 $^{\circ}$ C。(3) 第三方检测机构(电力工业电气设备质量检验检测中心) 出具的检测报告结论: 尺寸测量、密度、环刚度、维卡软化温度试验不符合招标文件技术规范要求, 电缆保护管环 刚度不合格, 问题属性II级。	执行国网10月公示处罚决定: 2018年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。
48	江西铭扬实业有限公司	2019年9月2日, 该供应商供应的电缆保护管(CPVC, ϕ 200), 在抽样送国网江西省电力有限公司电力科学研究院 检测中发现: ①尺寸检查 : 规定公称内径200 \sim 201mm, 实测196.06mm; 规定公称壁厚11 \sim 12.2 mm, 实测9.86mm; ②压扁试验: 规定试验后不出现裂纹或破裂, 实 测试验后样品破裂。(3) 国网江西省电力有限公司电力科学研究院出具的检测报告结论: 尺寸检查、压扁试验不 符合标准要求。问题属性II级。	执行国网10月公示处罚决定: 2019年6月1日-2020年5月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。
49	河南帷幄电气有限公司	2019年9月30日该供应商供应的国网抚州资溪县电力公司2019年35KV高阜变10KV溪南莒州线改造工程的10kV柱上变 压器台成套设备, ZA-1-CX, 100kVA, 12m。组织纪检、项目单位, 按照规范流程开展了取样送第三方(电科院)检 测工作, 第三方在2019年8月21日开展检测工作, 2019年9 月12日并出具了检测报告, 其中JP柜的操作性能和功能, 温升试验和机械碰撞试验不符合标准要求。 第三方(电科院)判定样品不合格, 问题属性II级。	2019年10月23日-2020年2月22日暂停中标资格4个月。
50	南宁横县金海塑胶制品有限公司	2019年7月12日, 该供应商供2019年110kV武宁变10kV青年 I 线新建工程, 型号为: 电缆保护管, MPP, ϕ 200, 送检电科院发现尺寸不合格, 规定内径值为200mm, 实测内径平均值177.84mm; 规定壁厚值为11mm, 实测壁厚平均值10.57mm, 属于III级质量问题。经复检仍不合格, 加重处罚。	2019年10月23日-2020年10月22日暂停中标资格12个月。
51	江苏宏源电气有限责任公司	供瑞金市2018年中低压配电网建设改造工程的10kV柱上变 压器台成套设备中的JP柜(JP-400A)。2019年8月5日, 抽样送第三方检测机构电力工业电气设备质量检验检测中心检测发现: 规定中性导体端子数量 \geq 4个, 实测无保护导体; 规定电器元件进出线及连接处温升(k) \leq 70, 实测最大测量值84.9 k。检测报告结论: 布线、操作性能和功能及温升验证不符合标准要求, 试验结果判定为II级问题。	2019年9月4日-2020年1月3日暂停中标资格4个月。

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施
52	山东宏祥电力科技有限公司	2019年8月5日, 供赣州市南康区110kV南水变10kV南山II 线改造工程的10kV柱上变压器台成套设备, 经抽样送第三方检测机构电力工业电气设备质量检验检测中心检测发现: 规定电器元件进出线及连接处温升(k) ≤70, 实测最大测量值115 k; 操作手柄温升(k) ≤25, 实测37.7 k。检测报告结论: 温升验证不符合标准要求, 试验结果判定为II级问题。	2019年9月4日-2020年3月3日暂停中标资格6个月。
53	弘乐电气有限公司	2019年8月2日, 供吉安县2018年中低压配电网建设改造工程的配电变压器在第二次复检抽样送江西省电科院检测中发现声级试验、短路承受能力试验结果不符合标准要求, 试验结果判定为II级问题, 该公司已被国网处罚。	执行国网8月处罚决定: 2019年5月31日-2019年11月30日暂停中标资格6个月。
54	成都西电蜀能电器有限责任公司	供2019年永修县35千白槎变10千伏梅棠线改造工程, 型号为: 10kV柱上变压器台成套设备, ZA-1-CX, 100kVA, 12m, 2019年8月15日送第三方检测发现两项质量问题: 1、变压器声级测定、短路承受能力不合格, 试验结果判定为II级质量问题。2、JP柜温升验证不合格, 实验结果判定为II级质量问题。	2019年9月4日-2020年3月3日暂停中标资格6个月。
55	上海一电集团有限公司	2019年6月6日, 在到货质量抽检中经江西省电科院质量检验检测中心检测, 该供应商所供国网江西渝水供电公司渝水区2018年中低压配电网建设改造工程高压开关柜, AC10kV, 馈线开关柜, 小车式, 1250A, 31.5kA, 真空设备金属镀层试验不符合标准要求, 试验结果判定为III级质量问题。	2019年9月4日-2019年11月3日暂停中标资格2个月。
56	浙江吕氏管业有限公司	2019年07月26日对该供应商供应2019年第二批10KV及以下配电网建设改造工程电缆保护管进行外观尺寸检查。经检测后发现: 1、MPP φ 200的检查结果管壁有波纹, 不平滑; 导管外表面没有产品名称、类别、型号规格、原材料类型、生产商(或商标)、生产日期(批号)等明显标志, 内径厚规定20(mm), 实际测量平均值17.7(mm); 2、MPP φ 100的检查结果检查结果管壁有波纹, 不平滑; 导管外表面没有产品名称、类别、型号规格、原材料类型、生产商(或商标)、生产日期(批号)等明显标志, 该公司已被国网处罚。	执行国网8月处罚决定: 2019年4月1日-2020年3月31日暂停中标资格12个月。
57	许昌智能继电器股份有限公司	供国网江西樟树公司10kV柱上变压器台成套设配电变压器, 7月25日短路承受能力试验不合格, 试验结果判定为II级质量问题。	2019年8月30日-2019年12月29日暂停中标资格4个月。
58	江苏布诺科技有限公司	2018年11月12日及11月15日按省公司抽、送检要求, 对该供应商的柱上断路器, AC10KV, 630A, 20kA, 真空, 有隔离闸刀, 户外(两台)经电科院送样至第三方进行检测, 实际试验过程中, A、B、C三相隔离开关发生闪络, 触头熔焊, 样品无法正常操作, 短时耐受电流和峰值耐受电流试验中样品损坏, 试验无法进行。2019年3月13日, 供应商换货后再次经电科院送样至第三方进行检测, 经检测基本短路试验方式T100s、机械操作试验、机械寿命试验三项不合格。试验结果判定为I级问题。	2019年8月30日-2020年2月29日暂停中标资格6个月。
59	山东宏祥电力科技有限公司	供赣州公司10kV柱上变压器台成套设备中的JP柜(JP-60A), 2019年6月26日检测发现柜体尺寸检查试验不合格, 判定为II级质量问题。	2019年7月29日-2019年11月28日暂停中标资格4个月。
60	江苏辰宇电气有限公司	供赣州公司10kV柱上变压器台成套设备中的配电变压器, 2019年6月26日检测发现空载损耗试验不合格, 判定为II级质量问题。	2019年7月29日-2019年11月28日暂停中标资格4个月。

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施
61	山东兴旺电力线路器材有限公司	供宜春公司金具异形并沟线夹，2019年6月26日经检测发现样品镀层试验不合格，判定为Ⅲ级质量问题。	2019年7月29日-2019年11月28日暂停中标资格4个月（整改期间再次发生一般质量问题）。
62	中能电气股份有限公司	供上饶公司配电箱，2019年5月31日经院检测发现柜体尺寸检查试验不合格，判定为Ⅱ级质量问题。	2019年7月29日-2019年11月28日暂停中标资格4个月。
63	景德镇珠山电瓷电气有限公司	1、供吉安公司蝶式绝缘子在抽样送江西省电科院（委托电力工业设备质量检验检测中心）检测，样品弯曲破坏负荷试验不符合标准要求。试验结果判定为一般质量问题，问题属性Ⅲ级。2、供上饶公司蝶式绝缘子，省公司电科院委托第三方电力工业电气设备质量检验检测中心进行检测，样品弯曲破坏负荷试验不符合标准要求，规定弯曲破坏负荷试验弯曲破坏负荷 $\geq 12\text{kN}$ ，实测弯曲破坏负荷 9.7kN 。试验结果判定为一般质量问题，问题属性Ⅲ级。	2019年6月27日-2019年8月26日暂停中标资格2个月。
64	山东电工电气集团新能科技有限公司	供赣州公司变电成套设备，2019年4月4日，抽样送第三方检测机构电力工业电气设备质量检验检测中心检测，①JP柜：样品温升试验规定电器元件进出线及母排连接处温升 $\leq 70\text{K}$ ，实测 120.3K ；操作手柄温升 $\leq 25\text{K}$ ，实测 26.2K ；②配电变压器：样品温升试验规定顶层油温升 $\leq 55\text{K}$ ，实测 58K ；高、低压绕组平均温升 $\leq 65\text{K}$ ，实测 82.3K 、 73.3K ；短路承受能力试验规定9次冲击试验前后电抗变化率（%） ≤ 7.5 ，实测 $+4.75\sim 15.44\%$ 。试验结果判定为较严重质量问题，问题属性Ⅱ级。	2019年6月27日-2019年10月26日暂停中标资格4个月。
65	弘乐电气有限公司	该供应商供吉安2018年中低压配电网建设改造工程用 10kV 柱上变压器台成套设备，2018年9月18日，经第三方检测短路承受能力试验不合格，2019年1月28日换货后复检，短路承受能力试验结果不符合检验依据标准和技术服务合同书要求。试验结果判定为较严重质量问题，属Ⅱ级质量问题。	2019年5月31日-2019年11月30日暂停中标资格6个月（处罚期内再次发生较严重质量问题）。
66	山东兴旺电力线路器材有限公司	该供应商供赣州公司2018年龙南县 10kV 及以下业扩配套工程用铁附件，2019年4月9日，经电科院检测样品镀锌层检测不合格。规定总体锌厚 $\geq 80\mu\text{m}$ ；实测总体锌厚 $57\mu\text{m}$ 。试验结果判定为较严重质量问题，属Ⅲ级质量问题。	2019年5月31日-2019年9月30日暂停中标资格4个月（处罚期内再次发生较一般质量问题）。
67	杭州联通管业有限公司	该供应商供赣州公司国网江西赣州开发区供电分公司2018年中低压配电网建设改造工程用电缆保护管，2019年4月9日经电科院检测，样品压扁试验不合格。规定将试样水平放置在试验机的上下平板之间，以 $5\pm 1\text{mm}/\text{min}$ 的速度压缩试样，压至垂直方向变形量为试样原内径的30%时立即卸荷，观察试样是否出现裂缝或破裂，实测样品破裂。试验结果判定为较严重质量问题，属Ⅱ级质量问题。	2019年5月31日-2019年9月30日暂停中标资格4个月。
68	江西铭扬实业有限公司	1. 供赣东北公司电缆保护管，2018年7月6日送样省公司电科院进行检测。样品尺寸检查、压扁试验不合格。供应商换货后于2019年1月25日再次送样省公司电科院检测，样品尺寸检查实测值低于设计标准要求，试验结果判定为一般质量问题，问题属性Ⅲ级。2. 供上饶公司电缆保护管，2019年3月13日组织抽检，尺寸检查项目（内径）实测值低于设计标准要求，试验结果判定为一般质量问题，问题属性Ⅱ级。	2019年4月24日-2019年10月23日暂停中标资格6个月（处罚期内再次发生较严重质量问题）。

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施
69	山东兴旺电力线路器材有限公司	供赣州公司金具，2019年3月22日组织抽检，样品平均镀锌层厚度实测值低于设计标准要求，试验结果判定为一般质量问题，问题属性III级。	2019年4月22日-2019年6月21日暂停中标资格2个月。
70	山东兴旺电力线路器材有限公司	供赣州公司铁附件，2019年3月22日组织抽检，样品镀锌层表面粗糙、存在大量焊渣、起皮、部分表面未镀锌；加工尺寸实测值低于设计标准要求，试验结果判定为一般质量问题，问题属性III级。	2019年4月24日-2019年6月23日暂停中标资格2个月。
71	江苏布诺科技有限公司	国网赣东北公司抽取该供应商的AC10kV柱上断路器,经电科院送样至第三方进行检测，实际试验过程中，A、B、C三相隔离开关发生闪络，触头熔焊，样品无法正常操作，试验终止，参考电网物资抽检结果分类分级导则，属于II级问题。	2019年3月12日-2019年7月12日,暂停江苏布诺科技有限公司在江西公司柱上断路器标包中标资格4个月的处罚。
72	上海飞晶电气股份有限公司	国网吉安公司抽取该供应商供应的10KV配电变压器送第三方检测，短路承受能力试验项目不合格。换货后送第三方复检,短路承受能力试验项目不合格。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定，属II级问题。	2019年3月12日-2019年7月12日，暂停上海飞晶电气股份有限公司在江西公司10kV变压器标包中标资格4个月的处罚。
73	江西力宏钢结构实业有限公司	2018年10月14号，供景德镇浮梁东流35kV输变电工程招标 批次为181811的活动板房。合同交货期为2018年10月14日。经过多次与该供应商联系沟通，督促其供货，但该供应商至今仍无法供货，已严重影响施工进度。供应商供抚州公司的活动板房也无法按时供货，影响工程里程碑计划。属于II级问题。	2019年2月2日-2019年6月2日，暂停江西力宏钢结构实业有限公司在江西公司电网工程服务类标包中标资格4个月的处罚。
74	无锡市尚融电缆有限公司	2018年12月6日，南昌公司对无锡市尚融电缆有限公司供南昌公司招标批次为1817AH的10kV架空绝缘导线进行抽检，送检经检测，绝缘热延伸试验和导体直流电阻试验结果不合格，绝缘热延伸试验（200℃，20N/cm ² ），负载下伸长率(负载15min时)最大175%,实际断裂；冷却后永久伸长率最大15%，实际断裂；规定20℃导体直流电阻最大0.443Ω/km，实际0.498Ω/km。超出额定值5%，属于II级问题。	2019年2月2日-2019年6月2日，暂停无锡市尚融电缆有限公司在江西公司架空绝缘导线标包中标资格4个月的处罚。
75	山东宏祥电力科技有限公司	2018年10月24日，鹰潭公司对山东宏祥电力科技有限公司招标批次为1817AG的10kV柱上变压器台成套,ZA-1-CX,100kVA,12m，进行取样送检（第三方）；经检测，该样品短路承受能力试验不合格，规定短路承受能力试验前后相电抗变化率(%)≤7.5,实际第5次短路电流冲击试验后，复测相电抗变化率超出标准要求限制，试验终止，此时复测相电抗变化率为（+9.94~+14.10）%，重复例行试验及雷电冲击试验未进行。属II级质量问题。	2019年2月2日-2019年6月2日，暂停山东宏祥电力科技有限公司在江西公司柱上变压器台成套标包中标资格4个月的处罚。
76	弘乐电气有限公司	2018年9月20日，国网专项抽检中，供鹰潭公司招标批次1817AG的10kV柱上变压器台成套设备所属JP柜,进行取样送检（第三方）；电力工业电气设备质量检验检测中心对该产品进行检测，该样品温升试验（温升验证：配电回路和电容补偿回路）不合格。II类问题。	2018年12月25日-2019年4月25日，暂停弘乐电气有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚。
77	上海飞晶电器股份有限公司	2018年9月第四批国网专项抽检，招标批次为1817AG的10kV柱上变压器台套设备，经江西省电科院送检第三方检测机构检测，抽检结论为短路承受能力试验不合格。III类问题。	2018年12月25日-2019年4月25日，暂停上海飞晶电器股份有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚。
78	湖南宏业电力安装有限公司	湖南宏业电力安装有限公司因施工项目部主要人员不能按承载力要求到位，导致赣西公司2018年市辖中低压改造工程推进缓慢。	2018年12月25日-2020年12月25日，给予该公司在江西公司电力工程服务中列入黑名单2年的处理。

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施
79	江苏宏源电气有限责任公司	2018年9月10日, 供南昌供电公司招标批次为1817AG的10kV柱上变压器台成套设备抽检发现: 一般检查、防护等 级验证及升温实验不合格, 属于III级问题。	2018年11月15日-2019年1月14日, 暂停中标资格2个月; 暂停该公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格2个月的处罚。
80	弘乐集团有限公司	供吉安供电公司招标批次为NPXY18的10kV交流变压器取样后送第三方送检沈阳变压器研究院检测: 样品温升试验、短路承受能力试验结果均不符合检验依据标准和技术服务 合同书要求。参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》, 属于II级问题。	2018年10月25日-2019年2月25日暂停弘乐集团有限公司在江西公司10kV交流变压器标包中标资格4个月的处罚。
81	上海飞晶电气股份有限公司	供吉安供电公司招标批次为NPXY18的10kV交流变压器取样后送检第三方沈阳变压器研究院检测: 型号为SBH15- M-100/10的变压器进行检验。短路承受能力试验结果不符 合检验依据标准和技术服务合同书要求。属于III级问题。	2018年10月25日-2018年12月25日暂停上海飞晶电气股份有限公司在江西公司10kV交流变压器类标包中标资格2个月的处罚。
82	杭州联通管业有限公司	供赣州供电公司招标批次为1817AH的10kV电缆保护管取样后送省电科院送第三方检测发现, 样品尺寸检查, 压扁 试验不符合标准要求。依据国网公司《电网物资抽检结果 分类分级导则》规定, 压扁试验不合格时, 属II级问题。	2018年9月18日-2019年1月17日暂停杭州联通管业有限公司在江西公司电缆附件标包中标资格4个月处罚。
83	江西铭扬实业有限公司	供赣东北供电公司招标批次为1817AH的电缆保护管(型号: CPVC,φ150), 2018年7月6日检测发现: 内径标准要求为150mm, 实际检测平均内径为137.53mm、壁厚标准要 求为8mm, 实际检测平均厚度为6.37mm、压扁试验存在样 品破裂等不合格。依据《电网物资抽检结果 分类分级导则(试行)》, 压扁试验不合格时, 属II级问题。	2018年8月29日-2018年12月28日暂停江西铭扬实业有限公司电缆附件标包中标资格4个月的处罚。
84	桂电电力科技有限公司	DTU 55HZ频率测量值不合格, 程序配置表的量程不足	2018年8月14日-2018年10月13日在江西公司配电终端标包暂停中标资格2个月的处罚
85	江西科瑞电气有限公司	2018年5月16日, FTU谐波以及频率影响电压电流不合格,程序跟随速度太慢	2018年8月14日-2018年10月13日在江西公司配电终端标包暂停中标资格2个月的处罚。
86	长沙市蓝虹电气技术有限公司	2018年4月18日,电缆稳态特征型远传故障指示器出现以下问题: (1) 遥测精度不合格; (2) 高温防误动不合格。	2018年8月14日-2018年10月13日在江西公司配电终端标包暂停中标资格2个月的处罚。
87	弘乐电气有限公司	2018年10kV柱上变压器台成套设备质量专项巡检, 招标批 次为1817AG, 供应商生产厂房搬迁, 截止检查结束, 其生产、试验设备均未完全安装到位, 库存变压器型号与中标型号不一致, 试验电源及试验环境不满足试验要求, 未抽取变压器进行试验。检测设备台账未更新, 部分检测设备无检定/校准证书。缺少成套附件设备材料试验设备。未提供变压器专用烘箱强检证书。现场检查发现, 焊接工艺为氧焊, 乙炔瓶与氧气瓶紧密相连, 氧气瓶为立放, 严重违反氧焊安全作业规定。试验人员对部分原材料检验方法掌握不全。	2018年7月25日-2018年9月24日在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包暂停中标资格2个月的处罚。
88	杭州联通管业有限公司	供赣东北、抚州供电公司招标批次为1817AH的电缆保护管,CPVC,φ200进行送样电科院进行检测, 检测结果存在内径、壁厚、压扁试验不合格。参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》, 属于III级问题。	2018年7月25日-2018年9月24日在江西公司电缆附件标包暂停中标资格2个月的处罚。

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施
89	无锡市宏力敏盛钢杆有限公司	南昌公司对无锡市宏力敏盛钢杆有限公司供应我公司东新~莲西110千伏线路工程的钢管杆【钢管杆(桩),AC220kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆(直线杆)】进行到货验收,经现场检测,钢管杆下段壁厚为9-10mm(设计要求为16mm),上段壁厚为6-8mm(设计要求为12mm),超出值在负偏差允许值的50%以上,依据《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》,属于II级问题;另焊缝外观质量较差,存在沙眼和毛刺,部分镀锌层脱落,依据《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》,属III级问题。	2018年6月21日至2021年6月20日在杆塔类标包中给予列入黑名单3年的处理。
90	山西禾宇电力钢结构有限公司	供宜春供电公司招标批次为NPXY17的钢管杆,5月25日现场开展质量检测相关工作中发现:1、供铜鼓公司的试件镀锌层外观质量不合格,有锌瘤、锌刺;镀锌层厚度不合格面积>50%;2、供上高公司的试件镀锌层外观质量不合格,有锌瘤、锌刺;主体镀锌层厚度不均匀,不合格面积>20%,横担及附件全部不合格;3、在对物资称重过程中,此次检测的钢管杆重量普遍存在严重的“缺斤短两”行为,重量偏差率最小的达到了-35.2%,大的偏差率达到-45.8%。	2018年6月21日至2021年6月20日在杆塔类标包中给予列入黑名单3年的处理。
91	杭州富阳科威钢业有限公司	供赣东北供电公司招标批次为1817AB的电缆保护管(型号:CPVC,φ200),2018年5月18日赣东北供电公司按要求对该公司供应的电缆保护管进行送样电科院进行检测,检测结果存在内径、壁厚、压扁试验不合格。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定,压扁试验不合格,属II级问题。	2018年6月21日至2018年12月20日暂停杭州富阳科威钢业有限公司在江西公司电缆保护管标包中标资格6个月的处罚。
92	江苏国强镀锌实业有限公司	2018年6月8日对江苏国强现场到货接地网和和接地引下埋设使用的热镀锌扁钢检测其镀锌厚度小于85um,镀锌层最小厚度小于70um不符合要求。参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》:属于III级问题。	2018年6月21日至2018年8月20日暂停中标资格2个月;暂停江苏国强镀锌实业有限公司在江西公司铁附件标包中标资格2个月的处罚。
93	南昌鑫荣钢铁实业有限公司	2018年6月8日对南昌鑫荣钢铁实业有限公司现场到货接地网和和接地引下埋设使用的热镀锌扁钢检测其镀锌厚度小于85um,镀锌层最小厚度小于70um不符合要求。参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》:属于III级问题。	2018年6月21日至2018年8月20日暂停中标资格2个月;暂停南昌鑫荣钢铁实业有限公司在江西公司铁附件标包中标资格2个月的处罚。
94	南昌德宾远亚商贸有限公司	2018年6月8日对南昌德宾远亚商贸有限公司现场到货接地网和和接地引下埋设使用的热镀锌扁钢检测其镀锌厚度小于85um,镀锌层最小厚度小于70um不符合要求。参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》:属于III级问题。	2018年6月21日至2018年8月20日暂停中标资格2个月;暂停南昌德宾远亚商贸有限公司在江西公司铁附件标包中标资格2个月的处罚。
95	江西德力泰成套电气有限公司	2018年6月8日对江西德力泰成套电气有限公司现场到货已安装的户外机构箱箱体不锈钢厚度检测发现2台该公司生产的综合配电箱正、反、侧面不锈钢厚度均小于2mm,不符合要求。参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》:属于III级问题。	2018年6月21日至2018年8月20日暂停中标资格2个月;暂停江西德力泰成套电气有限公司在江西公司户外机构箱标包中标资格2个月的处罚。
96	杭州富阳科威钢业有限公司	供上饶、宜春供电公司电缆保护管尺寸检测不合格,6个月内同类产品累计出现2次一般质量问题。	2018年4月3日至2018年8月2日暂停该供应商在江西公司电缆附件标包的中标资格4个月。
97	浙江新源电力工程设计有限公司	未履行合同义务,严重延误工期。	2018年2月6日至2021年2月6日暂停该供应商在江西公司所有货物、工程、服务中标资格3年。

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施
98	景德镇市正达电力设备有限公司	在铁附件专项厂内质量监督检测中发现：无质量检测设备，不具备原材料检测进场、成品出厂检测能力。	2017年11月6日至2018年3月6日暂停该供应商在江西公司铁附件标包的中标资格4个月。
99	湘阴县湘能电力器材制造有限公司	在铁附件专项厂内质量监督检测中发现：无实验设备、原材料入库无检验报告、拉棒拉环与加工图纸存在偏差等问题。	2017年11月6日至2018年1月6日暂停该供应商在江西公司铁附件标包的中标资格2个月。
100	江西利泰塑胶有限公司	供上饶供电公司电缆保护管，供应商无正当理由，拒绝签订合同的。	2017年10月23日至2019年10月23日暂停该供应商在江西公司所有物资品类的中标资格2年。
101	合肥神龙变压器有限责任公司	2017年4月22日，会昌县湘江供电所茶果山台区发生配变烧损停运故障，造成整个供电台区73户用户停电3.5小时；2017年5月12日，会昌县周田供电所10kV老虎寺台区因配变质量问题烧损停运故障，造成89户用户停电，属八级安全质量事件；供应商未及时配合整改。	2017年6月29日至2017年8月29日暂停该供应商在江西公司10kV变压器标包的中标资格2个月。
102	广西和谐电力科技有限公司	送检隔离开关，样品基座镀锌层厚度不符合标准要求，样品整体检测不合格。	2017年6月20日至2017年8月20日暂停该供应商在江西公司10kV隔离开关标包的中标资格2个月。
103	飞洲集团有限公司	吉安质量监督局送检该供应商的电力电缆结果为不合格，尚在调查期间。	2016年11月11日起暂停在供应商在江西公司所有物资品类招标的中标资格
104	上海一开投资（集团）有限公司	在国网江西省电力公司送第三方检测中温升试验、短路承受能力试验不合格	2016年3月30日-2016年5月30日在江西公司10kV变压器（油浸）标包中暂停中标资格2个月。
105	西安西开中低压开关有限责任公司	西安西开中低压开关有限公司生产的KYN61-40.5（Z）型铠装移开式交流金属封闭开关柜在正常操作运行过程中，多次出现操作困难失灵、开关C相静触头上端触指严重烧毁、开关闭锁电磁铁线圈烧毁等缺陷。	2016年3月30日-2016年7月30日在江西公司10kV高压开关柜标包中暂停中标资格4个月。
106	珠海武研电力科技有限公司	在2015年专项质量监督中发现①刀闸无闭锁装置，属于原材料/组部件问题。②一次接线与母排靠在一起，存在安全隐患，属于设计结构问题。③进线孔有毛边，属于工艺控制问题。④照明灯炮与母排距离过近，属于设计结构问题。⑤电容器保险与母排距离过近，存在安全隐患，属于设计结构问题。	2015年12月14日-2016年4月14日在江西公司JP柜标包中暂停中标资格。
107	奉新国光电气有限公司	在江西公司送检至电科院检测中，10个针式瓷绝缘子试品中发现6个发生炸裂，属于工艺控制问题。	2015年10月31日-2016年4月30日在江西公司绝缘子标包中暂停中标资格6

处理范围
10kV及以下电缆附件
金具
铁附件
铁附件
10kV及以下电缆附件
10kV及以下变电成套设备
10kV及以下变电成套设备
10kV及以下避雷器
铁附件
10（20）kV及以下开关柜
所有货物、工程、服务
所有货物、工程、服务

处理范围
所有货物、工程、服务
10（20）kV及以下电缆
配网设备协议库存10（20）导地线
配网设备协议库存10（20）kV配变
配网设备协议库存综合配电箱
配网设备协议库存变电成套设备
配网设备协议库存变电成套设备
配网设备协议库存电缆附件
配网设备协议库存金具
配网设备协议库存10（20）kV开关柜
配网设备协议库存电能计量箱
配网设备协议库存金具
配网设备协议库存铁附件

处理范围
配网设备协议库存电缆附件
配网设备协议库存金具
配网设备协议库存综合配电箱
配网设备协议库存变电成套设备
配网设备协议库存10（20）导地线
配网设备协议库存10（20）电缆附件
配网设备协议库存变电成套设备
配网设备协议库存10（20）kV断路器
配网设备协议库存10（20）导地线
配网设备协议库存电能计量箱

处理范围
配网设备协议库存变电成套设备
配网设备协议库存综合配电箱
配网设备协议库存变电成套设备
配网设备协议库存综合配电箱
配网设备协议库存10（20）断路器
配网设备协议库存变电成套设备
配网设备协议库存综合配电箱
10kV柱上变压器台成套设备
配电变压器\P柜
金具

处理范围

工程服务类

所有品类

配网设备协议库存电缆附件

10kV柱上变压器台成套设备

电缆附件

10kV柱上变压器台成套设备

处理范围
10kV柱上变压器台成套设备
10kV柱上变压器台成套设备
10kV柱上变压器台成套设备
高压开关柜
电缆附件
柱上变压器成套设备
柱上断路器
变电成套装置
变电成套装置

处理范围
杆塔类
低压屏（柜）、箱
绝缘子
变电成套设备
10kV柱上变压器台成套设备
杆塔类
电缆附件
电缆附件

处理范围
金具
杆塔类
交流柱上断路器
配电变压器
电网工程服务类
架空绝缘导线
10kV柱上变压器台成套设备
10kV柱上变压器台成套设备
10kV柱上变压器台成套设备
服务类施工

处理范围
10kV柱上变压器台成套设备
10kV交流变压器
10kV交流变压器
电缆附件
电缆附件
配电终端
配电终端
配电终端
10kV柱上变压器台成套设备
电缆附件

处理范围
杆塔类
杆塔类
电缆附件
铁附件
铁附件
铁附件
户外机构箱
电缆附件
所有货物、工程、服务

处理范围
铁附件
铁附件
所有物资品类
10kV变压器（油浸）
10kV隔离开关
所有物资品类
10kV变压器（油浸）
10kV高压开关柜
JP柜
绝缘子