国网甘肃省电力公司关于供应商不良行为处理情况的的通报　编号2020-5

序号	供应商	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	浙江北电科技有限公司	该供应商提供国网甘肃电力公司20.20. 年第一批甘肃陇 南宕昌县10kV及以下线路业扩新建工程的10kV的柱上断路器产品。投运日期（如有）：-年-月。 2020年8月4日（发生问题时间），在甘肃公司组织抽检中，发现断路器工频耐压试验及雷电冲击试验不合格，按抽检分级分类为Ⅱ级质量问题。 另需说明情况：无	2020年11月1日-2021年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	柱上断路器
2	航天银山电气有限公司	该供应商提供国网甘肃电力公司嘉峪关2020年10千伏高压用户柱上开关新建项目工程工程的10kV的一二次融合成套柱上断路器产品。投运日期（如有）：-年-月。 2020年8月4日（发生问题时间），在甘肃公司组织抽检中，发现短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格，按抽检分级分类为Ⅱ级质量问题。 另需说明情况：无	2020年11月1日-2021年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	一二次融合成套柱上断路器
3	北京合锐赛尔电力科技股份有限公司	该供应商提供国网甘肃电力公司临洮110千伏城北变10千伏配套送出工程的10kV的柱上断路器产品。投运日期（如有）：-年-月。 2020年8月4日（发生问题时间），在甘肃公司组织抽检中，发现短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格，按抽检分级分类为Ⅱ级质量问题。 另需说明情况：无	2020年11月1日-2021年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	柱上断路器
4	合肥华威自动化有限公司	该供应商提供国网电力公司甘肃临夏2020年和政县煤改电10千伏及以下配电网新建工程的10kV的10kV柱上变压器台成套设备产品。投运日期（如有）：-年-月。 2020年8月27日（发生问题时间），在甘肃公司组织抽检中，发现1、JP柜，温升试验不符合标准要求；2、线路柱式瓷绝缘子，机械破坏试验不合格，按抽检分级分类为一般级质量问题。 另需说明情况：甘肃公司在2020年9月抽检中发现，供白银供电公司、武威供电公司10kV柱上变压器台成套设备线路柱式瓷绝缘子，弯曲破坏负荷不符合标准要求，生产（出厂）日期2020年8月7日，属于一般	2020年11月1日-2021年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	10kV柱上变压器台成套设备
5	南京良龙电力科技有限公司	该供应商提供国网甘肃电力公司甘肃天水武山110千伏变电站10千伏双回配套送出工程的-kV的电缆保护管产品。投运日期（如有）：-年-月。 2020年9月10日（发生问题时间），在甘肃公司组织抽检中，发现电缆保护管壁厚不合格，按抽检分级分类为III级质量问题。 另需说明情况：无	2020年11月1日-2021年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	电缆保护管
6	萍乡市中源瓷业有限公司	该供应商提供国网甘肃电力公司阿克塞县10千伏岔路口开关站113开红线红柳湾支线绝缘化治理工程等工程的-kV的线路柱式瓷绝缘子产品。投运日期（如有）：-年-月。 2020年9月10日（发生问题时间），在甘肃公司组织抽检中，发现线路柱式瓷绝缘子金属附件镀锌层厚度不合格，按抽检分级分类为III级质量问题。 另需说明情况：无	2020年11月1日-2021年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	线路柱式瓷绝缘子
7	石家庄广盛龙发科技有限公司	该供应商提供国网甘肃电力公司玉门油田职工家属区“三供一业”供电分离移交改造项目工程的-kV的配电箱产品。投运日期（如有）：-年-月。 2020年9月10日（发生问题时间），在甘肃公司组织抽检中，发现配电箱柜体厚度检测不符合标准要求标准要求厚度≥1.5mm，实测为1.17mm、1.26mm）不合格，按抽检分级分类为III级质量问题。 另需说明情况：无	2020年11月1日-2021年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	配电箱

序号	供应商	不良行为描述	处理措施	处理范围
8	邯郸市永年区华迈紧固件有限公司	该供应商提供国网甘肃电力公司张掖绿洲110千伏变电站35千伏线路配套送出工程的-kV的铁附件产品。投运日期（如有）：-年-月。 2020年9月22日（发生问题时间），在甘肃公司组织抽检中，发现铁附件横担制弯处未焊满，有缺口不合格，按抽检分级分类为一般级质量问题。 另需说明情况：无	2020年11月1日-2021年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	铁附件
9	北京中诚立信电力技术有限公司	该供应商提供国网甘肃电力公司甘肃省电力公司电商化二级专区采购项目工程的-kV的配电箱产品。投运日期（如有）：-年-月。 2020年9月22日（发生问题时间），在甘肃公司组织抽检中，发现配电箱温升试验不合格，按抽检分级分类为Ⅱ级质量问题。 另需说明情况：无	2020年11月1日-2021年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	配电箱
10	保定恒辉电气有限公司	该供应商提供国网甘肃电力公司陇南武都区三 河 镇竹林村竹林 自然村等 10千 伏及以下线路改造工程工程的10kV的10kV柱上变压器台成套设备产品。投运日期（如有）：-年-月。 2020年9月22日（发生问题时间），在甘肃公司组织抽检中，发现JP柜 的布线、操作性能和功能不合格，按抽检分级分类为一般级质量问题。 另需说明情况：甘肃公司在2020年9月抽检中发现，供平凉供电公司10kV柱上变压器台成套设备配电变压器绝缘油试验不合格。生产（出厂）日期2020年9月8日。属于一般质量问题。	2020年11月1日-2021年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	10kV柱上变压器台成套设备